

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO (D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997) Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)	
ALLEGATA PROPOSTA PROT. N.	3522
DEL 29/09/2021	PRESENTATA DAL
SOGGETTO PROPONENTE: RUP Ing. Salvatore Marino	

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

AREA TECNICA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **30** DEL **29 SET, 2021**

OGGETTO: Presa d'atto della rendicontazione finale relativa ai lavori - *"Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro- Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B".* I lotto funzionale. A/G.C. 167.

CUP: I93H10000200001 CIG: 6327448744

L'anno duemilaventuno, il giorno **29** del mese di **SETTEMBRE** in Palermo, presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

- **VISTA** la proposta di deliberazione, segnata a margine, redatta dal R.U.P. (Dott. Ing. Salvatore Marino) che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **ACCERTATO** che, sulla stessa proposta, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria (Rag. Michele Sammartino) e dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;
- **VISTO** lo Statuto Consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;
- **VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

- Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 3522 del 29/09/2021 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

AREA TECNICA

SETTORE PROGETTAZIONE - SETTORE MANUTENZIONE


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. 3522 del 29/09/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Presa d'atto della rendicontazione finale relativa ai lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro- Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B"*. I lotto funzionale. A/G.C. 167.

CUP: I93H10000200001 CIG: 6327448744

- **VISTO** lo statuto consortile, approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;
- **VISTO** il regolamento consortile, approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;
- **VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;
- **VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;
- **VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;
- **VISTA**, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;
- **VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023, programma biennale delle forniture, di beni e servizi 2021-2022, ed elenco annuale dei lavori 2021, del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 21/05/2021;
- **VISTO** il progetto esecutivo di *"Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone III e IV/b"*, redatto dallo Studio Tecnico Ecomar S.r.l, dell'ing. Michele Cuccaro, e dallo Studio Tecnico S.I.A. dell'Ing. Luigi De Boni;



- **VISTA** la deliberazione n° 35 del 05/06/2014, del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, con la quale è stato approvato, a seguito delle integrazioni e degli aggiornamenti prescritti dal Commissario ad Acta-Gestione opere ex Agensud, il progetto di "Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone III e IV/b", finanziate, ai sensi della Legge 24/12/2007 n. 244, dalla Delibera CIPE n. 92 del 18/11/2010 e dal Decreto Interministeriale MiPAAF/MEF n. 6424 del 17/05/2012;
- **VISTO** il decreto di concessione n. 160 del 20/06/2014, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gestione Commissariale - opere ex Agensud,, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro - Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B. Progetto esecutivo - 1° Lotto funzionale"*, per un importo complessivo di € 10.000.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

	DESCRIZIONE _AGC 167	Q.E. Decreto n. 160 del 20/06/2014
A	Lavori principali in appalto	
	Importo lavori originario	€ 6.864.688,51
	a detrarre ribasso offerto 46,836%	
a.1	sommano	
a.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 123.883,87
	TOTALE LAVORI (A)	€ 6.988.572,38
a.3	Accantonamento ex art. 3, co 3 LG(4080 del 09/02/2017)	
	Sommano A)	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.2	oneri di discarica	€ 25.000,00
b.3	rilievi e sondaggi	€ 21.124,00
b.4	allacciamenti pubblici servizi	€ 16.000,00
b.5	accert.ti e verifiche tec.che ex art.16 b. 11-207/2010	€ 8.000,00
b.6	acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 433.482,93
b.7	imprevisti	€ 174.345,84
	SOMMANO (B)	€ 677.952,77
C	Spese generali forfettarie al 15% (A+B)	€ 742.205,53
D	IVA al 22% (A+b.2+b.3+b.4+b.5+b.7)	€ 1.591.269,32
E	<i>Finanziamento assentito all'Ente</i>	€ 10.000.000,00

- **CONSIDERATO** che, per la realizzazione dei lavori previsti dal succitato progetto, è stato necessario attivare le procedure espropriative e/o di asservimento delle aree interessate dallo stesso;
- **CONSIDERATO** che, allo scopo, è stato costituito un apposito Ufficio per le espropriazioni;
- **CONSIDERATO** che, in data 15/06/2013, si è proceduto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, ai fini dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio, ed alla fine della dichiarazione di pubblica utilità;
- **VISTO** l'importo dei lavori a base d'asta, a corpo, pari ad € 6.864.688,51, oltre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, corrispondenti ad € 123.883,87;
- **VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo n. 111 del 15/12/2015, con la quale è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto dei lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro – Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B. I Lotto funzionale"* - all'Impresa Russotto S.R.L. Via Aldo Moro, 2 – 92020 San Giovanni Gemini (AG), C.F. e Partita IVA, 02297500841;
- **VISTO** il contratto di mutuo, stipulato in data 21/12/2015, rep. n.46320 e l'Atto aggiuntivo rep. 8934, registrato in data 22/03/2018;
- **VISTO** il contratto d'appalto con l'Impresa Russotto S.r.l. Via Aldo Moro, 2 – 92020 San Giovanni Gemini (AG), stipulato in data 28/06/2016, rep. n. 16098, raccolta n. 4661, registrato a Palermo il 06/07/2016, al n. 8222 serie 1T;
- **VISTA** la deliberazione n. 28 del 08/07/2016, del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, con la quale è stato approvato il contratto di appalto, per i lavori di cui sopra, stipulato con la ditta Russotto S.r.l.;
- **VISTO** l'importo contrattuale pari ad € 3.773.426,87, di cui € 3.649.542,00, per lavori, con un ribasso d'asta del 46,836% ed € 123.883,87 per gli oneri della sicurezza;
- **VISTO** il verbale del 19/07/2016, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 4062 del 20/07/2016, di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, all'Impresa Russotto S.r.l.;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono iniziati, concretamente, in data 21/07/2016;
- **VISTO** il D.M. del Mipaaf n. 20425 del 05/08/2016, con il quale è stato trasferito lo svincolo dell'anticipazione, relativa al 15%, pari ad € 1.048.285,86;
- **VISTO** il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13723 del 20/04/2018, con il quale è stato rideterminato il quadro economico della concessione dei lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro - Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B. Progetto esecutivo - I° Lotto funzionale"*, come di seguito riportato:



	AGC 167 DESCRIZIONE	Q.E. D.M. n. 160 del 20/06/2014	Q.E. - Rimodulato - D.M. n. 12723 del 20/04/2018
		A	B
A	Lavori principali in appalto		
	Importo lavori originario	€ 6.864.688,51	
	a detrarre ribasso offerto 46,836%		
a.1	sommano		€ 3.649.543,00
a.2	Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 123.883,87	€ 123.883,87
	TOTALE LAVORI (A)	€ 6.988.572,38	€ 3.773.426,87
a.3	Accantonamento ex art. 3, co 3 LG(4080 del 09/02/2017)		€ 377.342,69
	Sommano A)		€ 4.150.769,56
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.2	oneri di discarica	€ 25.000,00	€ 25.000,00
b.3	rilievi e sondaggi	€ 21.124,00	€ 21.124,00
b.4	allacciamenti pubblici servizi	€ 16.000,00	€ 16.000,00
b.5	accert.ti e verifiche tec.che ex art.16 b. 11-207/2010	€ 8.000,00	€ 8.000,00
b.6	acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 433.482,93	€ 433.482,93
b.7	imprevisti	€ 174.345,84	€ 174.345,84
	SOMMANO (B)	€ 677.952,77	€ 677.952,77
C	Spese generali forfettarie al 15% (A+B)	€ 742.205,53	€ 724.308,35
D	IVA al 22% (A+b.2+b.3+b.4+b.5+b.7)	€ 1.591.269,32	€ 966.952,67
E	<i>Finanziamento assentito all'Ente</i>	€ 10.000.000,00	€ 6.142.640,65
F	<i>Finanziamento massimo ammissibile (A+B+C+D)</i>		€ 6.519.983,35
G	Accantonamento da ribasso di gara-art.4 D.L. 6424/2012		€ 3.480.016,65

- **VISTO** il D.M. Mipaaf n. 13574 dell'11/05/2017, con il quale è stato trasferito lo svincolo del 1° SAL, pari ad € 711.058,98;
- **VISTO** il D.M. Mipaaf n. 26583 del 17/10/2017, con il quale è stato trasferito lo svincolo del 2° SAL, pari ad € 653.534,00;
- **VISTO** il D.M. Mipaaf n. 14529 del 04/05/2018, con il quale è stato trasferito lo svincolo del 3° SAL, pari ad € 781.265,03;

- **VISTO** il D.M. Mipaaf n. 7212 del 20/02/2019, con il quale è stato trasferito lo svincolo del 4° SAL, pari ad € 599.941,17;
- **VISTO** il verbale di chiusura dei lavori, del 07/03/2019, trasmesso con nota prot. n. 981 del 12/03/2019;
- **VISTI** gli stati di avanzamento pari a n. 6, e i relativi certificati di pagamento, redatti durante l'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di € 3.641.851,60, al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza;

S.A.L.	ALLA DATA	IMPORTO S.A.L.	IMPORTO CERTIF. PAGAM.TO CON IL RIBASSO APPLICATO	CERTIF. PAG.TO	DATA EMISSIONE	IMPORTO
1^	19/01/2017	ANTICIPAZIONE		1^	23/01/2017	€ 754.685,36
2^	11/01/2017	€ 1.029.341,68	€ 575.239,31	2^	27/03/2017	€ 457.315,25
3^	22/06/2017	€ 2.592.324,06	€ 1.430.651,74	3^	21/07/2017	€ 680.052,88
4^	31/10/2017	€ 4.426.100,30	€ 2.433.201,38	4^	27/11/2017	€ 528.981,88
5^	17/09/2018	€ 5.712.681,62	€ 3.135.389,99	5^	10/10/2018	€ 698.677,67
6^	31/01/2019	€ 6.628.659,68	€ 3.641.851,60	6^	11/04/2019	€ 503.929,37

- **VISTA** la nomina, con la quale il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, con nota assunta al prot. n. 22859 del 23/05/2019, della DISR1 del Mipaaf, ha incaricato l'Ingegnere Vincenzo Gambino, funzionario dello stesso Provveditorato, dei compiti connessi all'Alta Sorveglianza, per i lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167"*;
- **VISTO** il D.M. Mipaaf n. 25496 del 14/06/2019, con il quale è stato trasferito lo svincolo del 5° SAL, pari ad € 792.399,08;
- **CONSIDERATO** che, dopo l'ultimazione dei lavori, la Direzione dei Lavori ha dato avvio al periodo di gestione dell'impianto irriguo e di addestramento del personale consortile a carico dell'impresa, secondo quanto stabilito dall'art. 101 del C.S.A.;
- **VISTO** il D.M. Mipaaf n. 40380 del 16/12/2019, con il quale è stato trasferito lo svincolo del 6° SAL, pari ad € 419.512,45;

- **VISTO** il verbale del 06/05/2020, acquisto al protocollo dell'Ente al n. 1589 del 07/05/2020, con il quale è stato comunicato all'Amministrazione dell'Ente, la conclusione della gestione dell'impianto e dell'addestramento del personale, da parte dell'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori;
- **VISTO** il verbale del 06/05/2020, acquisto al protocollo dell'Ente al n. 1601 del 07/05/2020, con il quale è stato comunicato all'Amministrazione dell'Ente, la presa in consegna delle opere da parte del Consorzio;
- **VISTI** la relazione e il certificato di collaudo, trasmessi, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, e acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 4686 del 20/10/2020, dalla Commissione in corso d'opera, nel quale le opere di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio di Garcia sul Fiume Belice Sinistro - Opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B. Progetto esecutivo - 1° Lotto funzionale"*, sono state dichiarate collaudabili;
- **VISTA** la determinazione n. 346 del 24/11/2020, del Direttore Generale, con la quale si è preso atto del collaudo dei lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167"*;
- **CONSIDERATO** che, a seguito del predetto certificato di collaudo, contestualmente, la Commissione in corso d'opera, ha liquidato, in favore dell'impresa, il saldo finale di € 149.784,38, di cui € 136.493,38, corrispondente alla rata finale, ed € 13.291,00, relativa alle attività di gestione dell'impianto e alla formazione del personale, come da prospetto di seguito riportato:

Lavori a corpo	€ 3.649.542,92
Oneri della sicurezza	€ 123.883,87
Totale	€ 3.773.426,79
A detrarre acconti corrisposti	€ 3.623.642,41
Resta il credito dell'impresa	€ 149.784,38
A detrarre il compenso per la gestione dell'impianto	€ 13.291,00
Resta il saldo al collaudo	€ 136.493,38

- **CONSIDERATO** che, con nota consortile prot. n. 627 del 03/03/2021, e con successiva integrazione, distinta con numero prot. 1409 del 27/04/2021, è stata trasmessa all'Alta Sorveglianza, presso il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Sicilia e Calabria, la rendicontazione relativa ai lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio del*

Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167";

- **VISTA** la nota prot. n. 10274 del 10/05/2021, assunta al protocollo consortile al n. 1605 del 12/05/2021, dell'Alta Sorveglianza, presso il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Sicilia e Calabria, con la quale è stata trasmessa la conclusione delle attività istruttorie per il progetto di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167";*
- **VISTO** il D.M. del Mipaaf prot. n. 0284568, del 21/06/2021, con il quale è stato prorogato, a sanatoria, il termine della durata della concessione dei lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167"*, fino al 31/12/2021;
- **CONSIDERATO**, pertanto, che, a seguito della liquidazione della rata di saldo e della rata relativa alla gestione dell'impianto, sono stati emessi n. 7 certificati di pagamento la cui somma è pari ad € 3.773.426,79, come di seguito riportato:

S.A.L.	ALLA DATA	IMPORTO S.A.L.	IMPORTO CERTIF. PAGAM.TO CON IL RIBASSO APPLICATO	CERTIF PAGTO	DATA EMISSIONE	IMPORTO
1^	19/01/2017	ANTICIPAZIONE		1^	23/01/2017	€ 754.685,36
2^	11/01/2017	€ 1.029.341,68	€ 575.239,31	2^	27/03/2017	€ 457.315,25
3^	22/06/2017	€ 2.592.324,06	€ 1.430.651,74	3^	21/07/2017	€ 680.052,88
4^	31/10/2017	€ 4.426.100,30	€ 2.433.201,38	4^	27/11/2017	€ 528.981,88
5^	17/09/2018	€ 5.712.681,62	€ 3.135.389,99	5^	10/10/2018	€ 698.677,67
6^	31/01/2019	€ 6.628.659,68	€ 3.641.851,60	6^	11/04/2019	€ 503.929,37
7^	26/11/2020	€ 149.784,38		7^	26/11/2020	€ 149.784,38*
* somma liquidata ad emissione del certificato di collaudo						
SOMMANO						€ 3.773.426,79

- **VISTA** la relazione di chiusura della contabilità della spesa relativa ai lavori di *"Utilizzazione integrale delle acque invase nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167"*, trasmessa al DISR 1 del Mipaaf, con nota prot. n. 3518 del 29/09/2021 ;
- **CONSIDERATO** che, nella predetta relazione alla voce "lavori" distinta in a.1) e a.2), del quadro economico rimodulato, risultano economie per € 0,08, mentre al punto a.3) risultano economie pari ad € 377.342,69;


- **CONSIDERATO** che, la somma indicata alla voce B del quadro economico, "*somme a disposizione dell'Amministrazione*", al punto b.2), relativo agli "*oneri a discarica*", non è stata utilizzata e, pertanto, si ha un economia pari ad € 25.000,00;
- **CONSIDERATO** che, alla voce "*somme a disposizione dell'Amministrazione*", la somma indicata al punto b.3), relativo ai "*rilievi e sondaggi*", è stata spesa per un importo pari ad € 18.555,00 e, pertanto, si ha un economia pari ad € 2.569,00;
- **CONSIDERATO** che, la somma indicata alla voce "*somme a disposizione dell'Amministrazione*", al punto b.4), relativo agli "*allacciamenti pubblici e servizi*", non è stata utilizzata, e, pertanto, si ha un economia pari ad € 16.000,00;
- **CONSIDERATO** che, la somma indicata alla voce "*somme a disposizione dell'Amministrazione*", al punto b.5), relativo agli "*accertamenti e verifiche tecniche ex art.16 b. 11-207/2010*", non è stata utilizzata, e, pertanto, si ha un economia pari ad € 8.000,00;
- **CONSIDERATO** che, alla voce "*somme a disposizione dell'Amministrazione*", al punto b.6), relativo all' "*acquisizione dei suoli con spese e procedure*", la somma è stata utilizzata, per un importo pari ad € 129.418,26 e, pertanto, si ha un economia pari ad € 304.064,77;
- **CONSIDERATO** che, la somma indicata alla voce "*somme a disposizione dell'Amministrazione*", al punto b.7), relativo agli "*imprevisti*", non è stata utilizzata, e, pertanto, si ha un economia pari ad € 174.345,84;
- **VISTO** il Decreto di Concessione n. 160 del 20/06/2014, entro il quale, all'art. 4 "*Spese ammissibili - rendicontazione*", al comma 4, viene riportato "*che le spese generali non necessitano di rendicontazione a consuntivo*";
- **CONSIDERATO**, pertanto, che al punto C, del quadro economico, la somma di € 724.308,35, indicata alla voce "*Spese generali forfettarie*", non necessita di rendicontazione;
- **CONSIDERATO** che, al punto D, del quadro economico, alla voce "I.V.A.", l'importo rendicontato, pari ad € 11.070,45, è riferito al 22% delle spese generali;
- **CONSIDERATO** pertanto che, dalla contabilità finale risulta, ancora un credito da parte del Concessionario, dell'importo pari ad € 1.717.587,95;
- **CONSIDERATO** che sono stati ottemperati i doveri di concessione, a seguito della rendicontazione di spesa e i relativi allegati, trasmessa con la citata nota prot. n. 3518 del 29/09/2021, con la quale è stato richiesto il saldo del finanziamento, pari ad € 1.717.587,95;

PROPONE DI DELIBERARE

- la presa d'atto della rendicontazione finale della spesa relativa ai lavori di "*Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice sinistro- opere di distribuzione irrigua zone III e IV/B - I lotto funzionale - Progetto A/G.C. 167*".

IL PROPONENTE
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Salvatore Marino)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 3522 del 29/09/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Palermo, _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X Sulla presente proposta di deliberazione prot. 3522 del 29/09/2021, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 3522 del 29/09/2021 si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Palermo, _____

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

(Rag. Michele Sammartino)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. 3522 del 29/09/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)