

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 27 del 30 APR. 2014

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della rete di distribuzione irrigua a servizio del comprensorio Jato". CUP I69E11001770002 - CIG 4399002B47. Approvazione perizia di variante.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Aprile in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino nominato, giusta D.A. n. 1 del 12 dicembre 2012, Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di Bonifica della Sicilia, con l'assistenza del Direttore Generale F.F. Dott. Angela Farina, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n.45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P. della Regione Sicilia n. 157 del 23 maggio 1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 2 di Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;

VISTO il bando pubblico relativo alle disposizioni attuative Parte Specifica allegato "A" REG. CE 1968/05 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 MISURA 125 – "Azione B" opere secondarie sovrazziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo ("tipologia ultimo miglio"), comprese le tecnologie per il risparmio idrico;

VISTA la delibera n. 34 del 29/03/2011 con la quale l'ing. Giacomo Ingenio è stato nominato RUP per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di cui alla domanda di aiuto del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 MISURA 125 – "Azione B";

VISTA la delibera n. 42 del 26/04/2011 con la quale l'Ing. Marcello Bono è stato nominato Direttore dei Lavori per l'esecuzione delle opere in oggetto;

VISTA la delibera n. 54 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della rete di distribuzione irrigua a servizio del comprensorio Jato" redatto dall'ing. Marcello Bono per un importo di € 1.992.924,92 IVA di cui al seguente quadro economico:



LAVORI			
A	Lavori di sostituzione apparecchiature idrauliche	€ 1.314.865,14	
B	Lavori manutenzione straordinaria apparecchiature	€ 464.585,61	
C	Importo totale dei lavori compreso oneri diretti	€ 1.779.450,75	
D	Oneri sicurezza specifici	€ 5.525,81	
E	Importo totale dei lavori compreso oneri sicurezza	€ 1.784.976,56	€ 1.784.976,56
F	Oneri diretti sicurezza	€ 34.891,19	
G	Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 5.525,81	
H	Totale oneri sicurezza	€ 40.417,00	€ 40.417,00
I	IMPORTO A BASE D'ASTA (E - H)		€ 1.744.559,56

SOMME A DISPOSIZIONE			
L	Imprevisti - 5%	€ 89.248,83	
M	Incentivi di cui all'art. 18 L. 109/94 nel testo coord.	€ 35.699,53	
N	Spese per gara e pubblicità	€ 30.000,00	
O	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 22.000,00	
P	Spese per collaudi	€ 11.000,00	
Q	Spese per deposito e accesso discarica	€ 20.000,00	
R	Importo somme a disposizione	€ 207.948,36	€ 207.948,36
TOTALE PROGETTO (I + R)			€ 1.992.924,92
S	IVA (20%) su (E + L + N+ O + P + Q)		€ 391.445,08
TOTALE			€ 2.384.370,00

VISTO il D.D.G. n. 4532 del 10.11.2011 notificato al Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, con nota prot. n. 40079 del 13.12.2011 dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura – con il quale sono stati finanziati i lavori di cui in argomento per un importo pari ad € 1.992.924,92 IVA esclusa;

VISTA la delibera n. 37 del 29 Aprile 2013 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della rete di distribuzione irrigua a servizio del comprensorio Jato" all'Associazione Temporanea di Imprese I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. - PI.SA.NI s.r.l. con sede in Via G. Meli, 85/A - Caltavuturo (Pa);

VISTO il contratto di appalto del 08 Luglio 2013 repertorio n. 24 registrato a Termini Imerese il 18 Luglio 2013, al numero 1091, stipulato, con l'Associazione Temporanea di Imprese I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. - PI.SA.NI s.r.l. con sede in Via G. Meli,

85/A - Caltavuturo (Pa), per un importo pari ad € 1.313.399,43 comprensivo di € 40.417,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA per legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 20 Agosto 2013 con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto all' Associazione Temporanea di Imprese I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. - PI.SA.NI s.r.l. con sede in Via G. Meli, 85/A - Caltavuturo (Pa);

CONSIDERATO che il Servizio II del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha richiesto la rimodulazione e la trasmissione del nuovo quadro economico di spesa a seguito del ribasso d'asta;

CONSIDERATO che il R.U.P. ha trasmesso al Dipartimento con nota prot. n. 8871 del 30.12.2013 il nuovo quadro economico così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA DEL 27,0313%		
A	Importo dei lavori a seguito di ribasso d'asta del 27,0313%	€ 1.272.982,43
B1	Oneri diretti sicurezza	€ 34.891,19
B2	Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 5.525,81
B	Totale oneri sicurezza	€ 40.417,00
C	Importo contrattuale dell'appalto	€ 1.313.399,43
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	Imprevisti - 5%	€ 89.248,83
E	Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. (1,76%)	€ 31.415,59
F	Spese per gara e pubblicità	€ 9.300,00
G	Spese per deposito e accesso discarica	€ 20.000,00
H	Importo somme a disposizione	€ 149.964,42
I	TOTALE PROGETTO	€ 1.463.363,85
L	IVA (22%) su (C + D + F + G)	€ 315.028,62
M	TOTALE	€ 1.778.392,47



CONSIDERATO che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 03.09.2013 e che in data 29.01.2014 è stato emesso il 1° stato di avanzamento relativo alle lavorazioni eseguite;

CONSIDERATO che con verbale prot. n. 662 del 31 Gennaio 2014, sono state sospese parzialmente le lavorazioni esterne per avverse condizioni meteorologiche, in conformità a quanto previsto dall'art.158 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la delibera n. 12 del 05/03/2014 del Commissario Straordinario con la quale è stato revocato l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Marcello Bono ed è stato nominato nuovo Direttore dei lavori in premessa l'ing. Salvatore Marino;

VISTA la delibera n. 18 del 25/03/2014 con la quale si è provveduto all'approvazione ed alla liquidazione della 1^ rata di acconto dei lavori di cui al Certificato di Pagamento n° 1, redatto dal RUP e dal quale risulta la somma da pagare pari ad € 332.079,33, al netto della ritenuta per infortuni e dell'I.V.A., così come risultante dal 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 29/01/2014, predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Marcello Bono;

CONSIDERATO che con verbale prot. 2096 del 15 Aprile 2014 sono state riprese le lavorazioni esterne, sospese parzialmente per avverse condizioni meteorologiche, concedendo una proroga dei lavori pari a 30 giorni calcolata come previsto dall'art. dall'art.159 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori in appalto è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante per sopperire al manifestarsi di errori di computo del progetto esecutivo nonché per introdurre altre categorie di lavori finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

CONSIDERATO che in riferimento al D.L.vo n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" la perizia di variante è stata redatta:

a) ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 comma 1, lett. e), per il manifestarsi di errori ed omissioni progettuali dovuti, ai sensi del comma 6 del citato articolo, ad una inadeguata valutazione dello stato di fatto:

- che ha comportato una errata valutazione delle quantità di alcune lavorazioni previste in progetto e quindi un errore nel computo metrico estimativo con esubero di somme disponibili;
- che non ha comportato nessun aumento di spesa e quindi del finanziamento ottenuto;
- che non ha alterato in alcun modo le previsioni e le finalità previste dal progetto originario;
- che non comporta nessun danno né maggiori oneri finanziari per la stazione appaltante, ma comporta soltanto lo slittamento temporale all'interno del cronoprogramma originario di progetto di parte delle lavorazioni previste;



b) ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 comma 3, secondo periodo, ovvero come variante finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali e che risulta motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute nel corso della scorsa campagna irrigua e precisamente nel mese di settembre e nel mese di ottobre 2013 e quindi imprevedibili al momento della stipula del contratto. Ed in particolare, con l'esubero delle somme disponibili è stato possibile:

- realizzare in maniera più funzionale gli interventi previsti all'interno dei pozzetti di manovra dei comizi;

- aumentare il numero di idranti di linea e ciò in conformità agli obiettivi principali previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2007 – 2013, ovvero di realizzare interventi della tipologia ultimo miglio e quindi di dare agli agricoltori la possibilità di avere ulteriori idranti nelle aziende ad alta densità di coltivazione.

- effettuare alcuni interventi migliorativi all'interno dell'impianto di sollevamento, così come descritti in progetto, che consentono di avere delle apparecchiature elettriche ed idrauliche che possano garantire una maggiore sicurezza ed una maggiore funzionalità dell'impianto stesso.

CONSIDERATO che la perizia di variante è stata accettata, mediante la sottoscrizione da parte della ditta appaltatrice dello schema dell'atto di sottomissione, allegato alla presente deliberazione, e nel quale atto sono stati riportati i nuovi prezzi da adottare nella variante;

CONSIDERATO che i nuovi prezzi adottati in perizia, desunti con relative analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta ed ai quali verrà applicato lo stesso ribasso contrattuale del 27,0313%, possono ritenersi congrui così come determinati dalla direzione dei lavori ed accettati dall'Impresa con la sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione;

CONSIDERATO che la variante è stata redatta ai sensi di quanto previsto dal punto 7 delle disposizioni attuative del bando della Misura 125 azione "B" PSR Sicilia 2007-2013, ovvero:

- che è stata motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere;

- che non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;

- che la variante in corso d'opera in oggetto è stata redatta ai sensi di quanto previsto nelle "disposizioni attuative procedurali – Misure ad investimento – Parte Generale – PSR 2007-



2013" ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, ovvero in conformità a quanto previsto dal D.L.vo n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in conformità al D.P.R. n. 207/10 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo n. 163/06"

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento si è espresso favorevolmente con relazione prot. n. 2272 del 28.04.2014;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
	LAVORI	
A1	Importo dei lavori	€ 1.744.559,56
A2	Importo dei lavori a seguito di ribasso d'asta del 27,0313%	€ 1.272.982,43
B1	Oneri diretti sicurezza	€ 34.891,19
B2	Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 5.525,81
B	Totale oneri sicurezza	€ 40.417,00
C	Importo contrattuale dell'appalto	€ 1.313.399,43
	SOMME A DISPOSIZIONE	
D	Imprevisti - 5%	€ 89.248,83
E	Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. (1,76%)	€ 31.415,59
F	Spese per gara e pubblicità	€ 9.300,00
G	Spese per deposito e accesso discarica	€ 20.000,00
H	Importo somme a disposizione	€ 149.964,42
I	TOTALE PROGETTO	€ 1.463.363,85
L	IVA (22%) su (C + D + F + G)	€ 315.028,62
M	TOTALE	€ 1.778.392,47

e quindi senza alcuna variazione rispetto a quanto già approvato nel progetto originario e di conseguenza l'importo contrattuale rimane immutato;

CONSIDERATO che la perizia di variante relativa alle opere di cui in narrativa, trasmessa dal Direttore dei Lavori con prot. n. 2262 del 24.04.2014, risulta redatta secondo quanto previsto dalle vigenti norme e risulta corredata da tutti gli elaborati, necessari ad individuare i nuovi lavori da realizzare;



CONSIDERATO che si ritiene di poter accordare per l'ultimazione dei lavori, un maggior tempo di 15 giorni in aggiunta al periodo contrattualmente previsto di 365 giorni oltre i 30 giorni concessi per la sospensione parziale per un totale di 410 giorni;

SENTITO il Direttore che esprime parere favorevole;

In conformità alle premesse,

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo quadro economico così come trasmesso, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, a seguito del ribasso d'asta;

2) Di approvare la perizia di variante dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della rete di distribuzione irrigua a servizio del comprensorio Jato", redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Marino, corredata da tutti gli elaborati necessari ad individuare i nuovi lavori da realizzare per l'importo di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
	LAVORI	
A1	Importo dei lavori	€ 1.744.559,56
A2	Importo dei lavori a seguito di ribasso d'asta del 27,0313%	€ 1.272.982,43
B1	Oneri diretti sicurezza	€ 34.891,19
B2	Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 5.525,81
B	Totale oneri sicurezza	€ 40.417,00
C	Importo contrattuale dell'appalto	€ 1.313.399,43
	SOMME A DISPOSIZIONE	
D	Imprevisti - 5%	€ 89.248,83
E	Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. (1,76%)	€ 31.415,59
F	Spese per gara e pubblicità	€ 9.300,00
G	Spese per deposito e accesso scarica	€ 20.000,00
H	Importo somme a disposizione	€ 149.964,42
I	TOTALE PROGETTO	€ 1.463.363,85
L	IVA (22%) su (C + D + F + G)	€ 315.028,62
M	TOTALE	€ 1.778.392,47

- 3) di dare atto che il quadro economico, così come rideterminato in perizia di variate, non ha comportato nessuna variazione rispetto a quanto già approvato nel progetto originario, non ha comportato aumento della spesa impegnata e del finanziamento e non ha alterato l'importo contrattuale;
- 4) di dare atto che la perizia di variante è stata accettata, con i nuovi prezzi previsti, mediante sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in argomento;
- 5) di dare atto che la perizia di variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 132 comma 1, lett. e), comma 3, secondo periodo e comma 6, del D.L.vo n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- 6) Di trasmettere la variante in oggetto, al Servizio II del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.D.G. n. 4532 del 10.11.2011 per la relativa autorizzazione.
- 7) di dare mandato al RUP per l'adempimento di tutti gli atti consequenziali;
- 8) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva nelle more della relativa pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Angela Farina)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppe Dimino)

